

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 31 » 04 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за июль месяц 2019г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-13. Яч.13 1В1Т	Т		16	4,5		01.07.19г.
2.	ГПП-13. Яч.14 1Р1Т	Т		4	4,5		01.07.19г.
3.	ГПП-13. Яч.15 ТСН-1	Т		8	4,5		01.07.19г.
4.	ГПП-13. 2Р1Т	Т		4	4,5		01.07.19г.
5.	ГПП-13. 2В1Т	Т		16	4,5		01.07.19г.
6.	ГПП-13. Цепи постоянного тока Т-1	Т		56	4,5		02.07.19г.
7.	ГПП-13. ШАОТ-1	Т		28	4,5		03.07.19г.
8.	ГПП-13. Цепи электромагнитной блокировки Т-1	Т		14	4,5		03.07.19г.
9.	ГПП-13. Трансформатор №1	Т		92	4,5		04.07.19г.
10.	ГПП-23. Яч.71	Т		16	4,5		05.07.19г.
11.	ГПП-13. Демонтаж вторичных цепей Т-2 для перекачки трансформатора	Т		80	4,5		08.07.19г.- 12.07.19г.
12.	ГПП-13. Монтаж вторичных цепей Т-2 после перекачки трансформатора	Т		80	4,5		22.07.19г.- 26.07.19г.
13.	ГПП-2,3,4,21. Совместная работа с подрядной организацией «ЭН-ПРО» по подключению цепей телемеханики	Т		90	4,5		15.07.19г.- 31.07.19г.
	Итого:			504 ч.ч.			

Начальник БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер ЛРЗиА

Объём принял: начальник ЦЭС

И.Н. Жогин

А.А. Левинский

Ю.С. Шеретов

А.В. Шуклин