

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 30 » 09 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времен и	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ДАХО 1СШ-10кВ.	Т		40	5,4		02.09.19
2	ГПП-13, ОРУ-110кВ, ревизия ОХ-2.	Т		32	5,4		02.09.19
3	ГПП-14, ЗРУ-10кВ, доработка ячеек.	Т		40	5,4		03.09.19
4	ГПП-4, ОРУ-110кВ, ОХ№4, замена эл.дв.	Т		32	5,4		03.09.19
5	ГПП-14, ЗРУ-10кВ, доработка ячеек.	Т		40	5,4		04.09.19
6	ГПП-4, ОРУ-110кВ, ОХ№4, замена эл.дв.	Т		32	5,4		04.09.19
7	ГПП-13, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		40	5,4		05.09.19
8	ГПП-1, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		32	5,4		05.09.19
9	ГПП-13, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		40	5,4		06.09.19
10	ГПП-1, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		32	5,4		06.09.19
11	ГПП-14, ЗРУ-10кВ, ревизия обогревателей	Т		40	5,4		09.09.19
12	ГПП-21, ОРУ-110кВ, ремонт освещения.	Т		32	5,4		09.09.19
13	ГПП-14, ЗРУ-10кВ, ревизия обогревателей	Т		40	5,4		10.09.19
14	ГПП-21, ЗРУ-10кВ, ремонт освещения.	Т		32	5,4		10.09.19
15	ГПП-13, ЗРУ-10кВ, яч№10.	Т		40	5,4		11.09.19
16	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		32	5,4		11.09.19
17	ГПП-1, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-3	Т		40	5,4		12.09.19
18	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		32	5,4		12.09.19
19	ГПП-12, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		40	5,4		13.09.19
20	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		32	5,4		13.09.19
21	РП-40, ЗРУ-10кВ, яч№37.	Т		40	5,4		16.09.19
22	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		24	5,4		16.09.19
23	ГПП-12, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		40	5,4		17.09.19
24	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		32	5,4		17.09.19
25	ГПП-12, ОРУ-110кВ, ревизия ОХ-3, Т-2.	Т		40	5,4		18.09.19

26	ГПП-21, ОРУ-110кВ, Т-2 демонтаж.	Т		32	5,4		18.09.19
27	ГПП-11, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		40	5,4		19.09.19
28	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		19.09.19
29	ГПП-11, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		40	5,4		23.09.19
30	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		23.09.19
31	ГПП-15, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		40	5,4		24.09.19
32	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		24.09.19
33	ГПП-15, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		40	5,4		25.09.19
34	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		25.09.19
35	ГПП-16, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-1	Т		40	5,4		26.09.19
36	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		26.09.19
37	ГПП-16, ОРУ-110кВ, промывка гравия Т-2	Т		40	5,4		30.09.19
38	ГПП-23, ОРУ-110кВ, монтаж Т-2.	Т		32	5,4		30.09.19
	Итого:			1368			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объем сдал: ст. мастер

Объем принял: /Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.А.Левинский

И.Ф.Мухаметдинов

А.В.Шуклин