

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 30 » 09 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за сентябрь месяц 2019г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	БРКТ. Замена контрольных кабелей на Т-2 с ГПП-23	Т		80	4,5		02.09.19г.- 06.09.19г.
2.	ГПП-21. Демонтаж вторичных цепей Т-1 перед перекаткой на БРКТ	Т		120	4,5		09.09.19г.- 13.09.19г.
3.	ГПП-21. Замена контрольных кабелей Т-1	Т		80	4,5		16.09.19г.- 19.09.19г.
4.	ГПП-23. Монтаж вторичных цепей Т-2 после перекатки с БРКТ	Т		160	4,5		23.09.19г.- 30.09.19г.
5.	ГПП-1,2,3,4,21. Совместная работа с подрядной организацией «ЭН-ПРО» по подключению цепей телемеханики	Т		168	4,5		02.09.19г.- 30.09.19г.
	Итого:			608 ч.ч.			

Инженер БПТОиМ

Начальник БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: ст. мастер ЛРЗиА

Объем принял: и.о. начальника ЦЭС

И.Н.Соловова

И.Н. Жогин

А.А. Левинский

Ю.С. Шеретов

М.А. Гафуров