


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«30» 11 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Ноябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времен и	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13 ЗРУ-10кВ: монтаж заземления ДК 1,2.	Т		40	5,4		01.11.19
2	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№46.	Т		40	5,4		01.11.19
3	ГПП-14, ГЩУ-0,4: Освещение.	Т		28	5,4		05.11.19
4	ГПП-13 ЗРУ-10кВ: монтаж заземления ДК 3,4.	Т		35	5,4		05.11.19
5	ГПП-14, ДК, ЗРУ-10кВ яч№2.	Т		32	5,4		07.11.19
6	ГПП-4, ОРУ-110кВ: вывоз б/у изоляторов.	Т		40	5,4		07.11.19
7	ГПП-14, ДК, ЗРУ-10кВ яч№2.	Т		32	5,4		08.11.19
8	ГПП-13, ОРУ-10кВ, досыпка гравия.	Т		40	5,4		08.11.19
9	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-1.	С		32	5,4		11.11.19
10	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№19, 21 (1Р1Т)	С		40	5,4		11.11.19
11	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-1.	С		32	5,4		12.11.19
12	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№20, 22 (2Р1Т)	С		40	5,4		12.11.19
13	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-2.	С		32	5,4		13.11.19
14	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№65,67 (1Р2Т)	С		40	5,4		13.11.19
15	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-2.	С		32	5,4		14.11.19
16	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: яч№66, 68 (2Р2Т)	С		40	5,4		14.11.19
17	ГПП-14, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		32	5,4		15.11.19
18	ГПП-13, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		40	5,4		15.11.19
19	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: ДК-1, яч№31.	С		32	5,4		18.11.19
20	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		18.11.19
21	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: ДК-2, яч№40.	С		32	5,4		19.11.19
22	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		19.11.19
23	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: ДК-3, яч№61.	Т		40	5,4		20.11.19
24	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		20.11.19

25	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: ДК-4, яч№50.	Т		40	5,4		21.11.19
26	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		21.11.19
27	ГПП-16, ОРУ-110кВ: замена термосигнализаторов.	Т		32	5,4		22.11.19
28	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		22.11.19
29	ГПП-16, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		32	5,4		25.11.19
30	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		25.11.19
31	ГПП-12, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		32	5,4		26.11.19
32	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		26.11.19
33	ГПП-15, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		32	5,4		27.11.19
34	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		27.11.19
35	ГПП-11, ОРУ-110кВ: досыпка гравия.	Т		32	5,4		28.11.19
36	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		28.11.19
37	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№54.	Т		32	5,4		29.11.19
38	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		40	5,4		29.11.19
	Итого:			1383			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.А.Левинский

И.Ф.Мухаметдинов

М.А.Гафуров