


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
« 30 » 12 2019 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 декабрь месяц 2019 г.





№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ВЛ-110 кВ п/ст Заводская –ГПП-21,23 монтаж и покраска заземляющего устройства	Т		92	5,6		С 02.12 по 27 12.19 г
2	Ремонт освещения ООО «КАМАЗ-Энерго» пешеходной дорожки	Т		80	5,6		-/-
3	Ремонт освещения стоянка ООО «КАМАЗ-Энерго»	Т		80	5,6		-/-
4	ГПП-16 ПП-16 обход кабельной трассы 110 кВ, замене манометра	Т		40	5,6		-/-
5	ГПП-23 ПП-23 обход кабельной трассы 110 кВ, замена манометра	Т		40	5,6		-/-
6	ВЛ-110 кВ ТЭЦ-КАМАЗ-2 замена изоляторов на портале ОРУ-110 кВ	Т		40	5,6		-/-
7	ВЛ-110 кВ п/ст Заводская-ГПП-13,12 замена изолятора на портале ОРУ-110 кВ.	Т		60	5,6		-/-
8	ВЛ-110 кВ п/ст Заводская –ГПП-3,4 монтаж и покраска заземляющего устройства	Т		80	5,6		-/-
9	ВЛ-110 кВ п/ст Заводская-ГПП-1,2 монтаж и покраска заземляющего устройства	Т		80	5,6		-/-
10	Украшение елки ООО «КАМАЗ-Энерго»	Т		40	5,6		-/-
11	ПРЗ КТП-308 Т-2 ремонт концевой муфты	Т		16	5,6		-/-
12	ГПП-14 яч.18-ГПП-15 яч.60 осмотр кабельной линии 10 кВ	Т		40	5,6		-/-
13	ГПП-14 яч.4-ГПП-13 яч.37 осмотр КС			40			-/-
14	ГПП-14 яч.18-ГПП-16 яч.70 осмотр КС			40			-/-
	ИТОГО			768			

Инженер БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н Соловова

А.А. Левинский

Ф.В. Самигуллин

М.А. Гафуров