

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«31» 08 2020г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за август месяц 2020г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-21. Монтаж вторичных цепей РЗА после перекатки трансформатора №2	Т		104	4,5		03.08.20г.- 11.08.20г.
2.	ГПП-23. Демонтаж вторичных цепей РЗА трансформатора №1 перед перекаткой на БРКТ	Т		32	4,5		12.08.20г.- 13.08.20г.
3.	ГПП-14. Яч.22	Т		8	4,5		14.08.20г.
4.	ГПП-11. I секция шин 10 кВ	Т		8	4,5		17.08.20г.
5.	ГПП-23. Яч.8	Т		8	4,5		18.08.20г.
6.	ГПП-11. III секция шин 10 кВ	Т		8	4,5		19.08.20г.
7.	ГПП-11. IV секция шин 10 кВ	Т		8	4,5		20.08.20г.
8.	ГПП-13. Яч.53	Т		8	4,5		21.08.20г.
9.	ГПП-13. Яч.54	Т		8	4,5		21.08.20г.
10.	ГПП-12. Трансформатор №1	Т		16	4,5		24.08.20г.- 26.08.20г.
11.	ГПП-4. Яч.86	Т		8	4,5		27.08.20г.
12.	ГПП-4. Яч.88	Т		8	4,5		27.08.20г.
13.	ГПП-13. II секция шин 6 кВ	Т		8	4,5		28.08.20г.
14.	ГПП-13. III секция шин 6 кВ	Т		8	4,5		31.08.20г.
	Итого:			240 ч.ч.			

ЗГД по производству

Объем принял: начальник ЦЭС

Объем сдал: начальник ЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

А.А. Левинский

М.А. Гафуров

Ю.С. Шеретов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова