

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 31 » 05 2021г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
по работам лаборатории РЗиА за май месяц 2021г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-13. Трансформатор Т-1	Т		69	4,5		04.05.21-06.05.21г.
2.	ГПП-1. Приёмка защит Т-3	Т		24	4,5		07.05.21г.
3.	ГПП-1. ШАОТ Т-3	Т		24	4,5		11.05.21г.
4.	ГПП-15. Яч.74	Т		8	4,5		12.05.21г.
5.	ГПП-12. Яч.35	Т		8	4,5		12.05.21г.
6.	ГПП-11. Яч.18	Т		8	4,5		14.05.21г.
7.	ГПП-12. Демонтаж вторичных цепей Т-1 перед перекаткой	Т		40	4,5		17.05.21-18.05.21г.
8.	ГПП-14. ШАОТ Трансформатор 32 МВА	Т		16	4,5		19.05.21г.
9.	ГПП-21. Проверка Трансформатора Т-1 после аварийного отключения	Т		16	4,5		20.05.21г.
10.	ГПП-15. Замена трансформатора в цепях автоматики РПН Т-1	Т		8	4,5		21.05.21г.
11.	ГПП-2. Монтаж контрольного кабеля АВР-10кВ	Т		8	4,5		24.05.21г.
12.	ГПП-16. Цепи сигнализации на переменном токе	Т		32	4,5		25.05.21г.
13.	ГПП-11. Цепи сигнализации на переменном токе	Т		32	4,5		26.05.21г.
14.	ГПП-11. Цепи сигнализации на постоянном токе	Т		32	4,5		27.05.21г.
15.	ГПП-11. Цепи постоянного тока Т-1	Т		32	4,5		28.05.21г.
16.	ГПП-14. Замена термосигнализатора трансформатор 32 МВА	Т		8	4,5		31.05.21г.
	Итого:			365ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

В.С. Антипов

М.А. Гафуров

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова