

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

« 30 » 04 2021г.

# ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам ЦЭС бригада 224 Июль месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д Р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-12, ОРУ-110кВ: Монтаж Т-1.	Т		200	5,6		01.07.21- 13.07.21.
2	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Демонтаж Т-1.	Т		211	5,6		01.07.21- 16.07.21
3	ГПП-1, ЗРУ-35кВ: СШ-2А.	Т		48	5,6		02.07.21.
4	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		21	5,6		19.07.21.
5	ГПП-2, ЗРУ-10кВ: яч№ 38,40.	Т		24	5,6		15.07.21.
6	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Токопровод Т-1.	Т		24	5,6		15.07.21.
7	ГПП-12, ЗРУ-10кВ: яч№58.	Т		24	5,6		16.07.21.
8	ГПП-5,ОРУ-110кВ, Т-32: охлаждение	Т		21	5,6		19.07.21.
9	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		21	5,6		19.07.21.
10	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Т-2.	Т		224	5,6		19.07.21- 30.07.21.
11	ГПП-1, ОРУ-110кВ, Т-3: ОХ-3,4.	Т		24	5,6		21.07.21.
12	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№20,26.	Т		24	5,6		22.07.21.
13	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Т-11.	Т		144	5,6		23.07.21- 30.07.21
	<b>Итого:</b>			<b>1010</b>			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: ст. мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

В.С.Антипов

И.Ф.Мухаметдинов

М.А.Гафуров