

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 30 » 07 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за июль месяц 2021г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	БРКТ. Монтаж кабелей трансформатора Т-1 с ГПП-12.	Т		93,5	4,5		01.07.21г.
2.	ГПП-1. Яч.8 Замена трансформаторов напряжения.	Т		40	4,5		02.07.21г.
3.	ГПП-12. Монтаж вторичных цепей Т-1 после перекатки.	Т		120	4,5		05.07.21- 12.07.21г.
4.	ГПП-23. Отыскание неисправности в цепях РПН Т-1.	Т		64	4,5		13.07.21- 14.07.21г.
5.	ГПП-2. Яч.40 Наладка цепей РЗА, выставление уставок.	Т		40	4,5		15.07.21г.
6.	ГПП-12. Яч.58 Наладка цепей РЗА	Т		40	4,5		16.07.21г.
7.	ГПП-1. Ревизия шкафа аккумуляторных батарей	Т		32	4,5		19.07.21г.
8.	ГПП-13. Трансформатор Т-2	Т		120	4,5		21.07.21- 27.07.21г.
9.	ГПП Колесного завода г.Заинск Яч.7 прогрузка трансформаторов тока	Т		16	4,5		26.07.21г.
10.	ГПП-13. Трансформатор Т11	Т		93,5	4,5		28.07.21- 30.07.21г.
	Итого:			660ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

В.С. Антипов

М.А. Гафуров

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова