

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«31» 08 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Август месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Т-2.	Т			5,6		02.08.21.
2	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Т-11.	Т			5,6		02.08.21.
3	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Т-12.	Т			5,6		03.08.21- 06.09.21.
4	ГПП-21, ОРУ-110кВ: демонтаж Т-2.	Т			5,6		03.08.21- 13.08.21.
5	ГПП-1, ЗРУ-35кВ, 1СШ.	Т			5,6		08.08.21.
6	ГПП-3, ОРУ-110кВ: демонтаж Т-1	Т			5,6		09.08.21- 11.08.21.
7	ГПП-1, ЗРУ-35кВ: 3СШ.	Т			5,6		12.08.21.
8	ГПП-12, ЗРУ-10кВ: 4СШ.	Т			5,6		13.08.21.
9	БРКТ: Ремонт Т-1 с ГПП-3	Т			5,6		16.08.21- 27.08.21.
10	ГПП-16, ЗРУ-110кВ: Замена линейных вводов „Заводская 11,16,,	Т			5,6		31.08.21.
	Итого:			888			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

В.С.Антипов

И.Ф.Мухаметдинов

М.А.Гафуров