

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 31 » 08 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за июль месяц 2021г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-13. Трансформатор №11	Т		16	4,5		02.08.21г.
2.	ГПП-13. Трансформатор №12	Т		45	4,5		03.08.21-06.08.21г.
3.	ГПП-5. Проверка защит Т-32МВА после отключения.	Т		8	4,5		04.08.21г.
4.	ГПП-2. Яч.40 Наладка цепей РЗА, выставление уставок.	Т		8	4,5		05.08.21г.
5.	ГПП-3. Демонтаж вторичных цепей Т-1 перед перекаткой.	Т		72	4,5		09.08.21-11.08.21г.
6.	КС ПРЗ 1 с.ш., ввод №1	Т		36	4,5		12.08.21г.
7.	ГПП-12. 4 секция шин.	Т		36	4,5		13.08.21г.
8.	ГПП-11. Яч.33	Т		8	4,5		16.08.21г.
9.	ГПП-13. Цепи сигнализации на переменном оперативном токе.	Т		42	4,5		17.08.21г.
10.	ГПП-13. БПРУ 1,2	Т		16	4,5		18.08.21г.
11.	КС ПРЗ ТСН-2	Т		8	4,5		19.08.21г.
12.	ГПП-13. БПРУ 3,4	Т		16	4,5		20.08.21г.
13.	ГПП-13. Цепи управления на постоянном токе БПНС.	Т		45	4,5		23.08.21г.
14.	ГПП-13. Цепи сигнализации на постоянном оперативном токе.	Т		45	4,5		24.08.21г.
15.	КС ПРЗ ТСН-2 фазировка вторичных цепей.	Т		8	4,5		25.08.21г.
16.	ГПП-21. Цепи сигнализации на переменном оперативном токе.	Т		42	4,5		26.08.21г.
17.	ГПП-21. Цепи сигнализации на постоянном оперативном токе.	Т		45	4,5		27.08.21г.
18.	ГПП-23. Яч.29 Изменение уставок.	Т		8	4,5		31.08.21г.
	Итого:			504ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

В.С. Антипов

М.А. Гафуров

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова