

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«01» 09 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за август месяц 2022г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	РП-40. Замена пускателя АВР-0,4 кВ.	Т		18	4,5		01.08.22г.
2.	ГПП-14. Трансформатор Т-32МВА.	Т		64	4,5		02.08.22– 05.08.22г.
3.	ГПП-4. Устранение неисправности в цепях аварийной сигнализации.	Т		8	4,5		04.08.22г.
4.	ГПП-16. Трансформатор №2.	Т		80	4,5		08.08.22– 12.08.22г.
5.	РП ТПНС. 1 секция шин 10кВ.	Т		35	4,5		15.08.22г.
6.	РП ТПНС. 2 секция шин 10кВ.	Т		35	4,5		16.08.22г.
7.	РП ТПНС. Яч.3 10кВ.	Т		8	4,5		17.08.22г.
8.	РП ТПНС. Яч.4 10кВ.	Т		8	4,5		17.08.22г.
9.	РП ТПНС. Яч.8 10кВ.	Т		8	4,5		17.08.22г.
10.	РП ТПНС. Яч.9 10кВ.	Т		8	4,5		17.08.22г.
11.	РП ТПНС. 1 секция шин 6кВ.	Т		25	4,5		18.08.22г.
12.	РП ТПНС. 2 секция шин 6кВ.	Т		25	4,5		19.08.22г.
13.	РП ТПНС. 3 секция шин 6кВ.	Т		25	4,5		22.08.22г.
14.	РП ТПНС. 4 секция шин 6кВ.	Т		25	4,5		24.08.22г.
15.	ГПП-23. Яч.9 изменение уставок.	Т		8	4,5		25.08.22г.
16.	ГПП-21. Цепи сигнализации на переменном токе.	Т		25	4,5		26.08.22г.
17.	ГПП-21. Цепи сигнализации на постоянном токе.	Т		25	4,5		29.08.22г.
	Итого:			430ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

В.С. Антипов

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова