


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«01» 03 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Февраль месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-2, ЗРУ-10кВ: яч№ 85.	Т		16	5,6		01.02.23.
2	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Демонтаж Т-11.	Т		96	5,6		01.02.23- 02.02.23.
3	ГПП-2, ЗРУ-10кВ: яч№49.	Т		16	5,6		02.02.23.
4	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№15 ТСН-1	Т		16	5,6		03.02.23.
5	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№45.	Т		16	5,6		03.02.23.
6	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№47.	Т		16	5,6		03.02.23.
7	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: Аварийное освещение.	Т		48	5,6		06.02.23.
8	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№83.	Т		16	5,6		06.02.23.
9	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: Аварийное освещение.	Т		48	5,6		07.02.23.
10	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№44.	Т		16	5,6		07.02.23.
11	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: Аварийное освещение.	Т		16	5,6		08.02.23.
12	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№46.	Т		16	5,6		08.02.23.
13	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№52.	Т		16	5,6		08.02.23.
14	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№54.	Т		16	5,6		08.02.23.
15	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: Аварийное освещение.	Т		16	5,6		09.02.23.
16	ГПП-3, ЗРУ-110кВ: яч№59.	Т		16	5,6		09.02.23.
17	ГПП-3, ЗРУ-110кВ: яч№61.	Т		16	5,6		09.02.23.
18	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№5.	Т		16	5,6		09.02.23.
19	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№48 СВ-2-4.	Т		24	5,6		10.02.23.
20	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№50 СР-2-4.	Т		24	5,6		10.02.23.
21	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№35 ТСН-1.	Т		16	5,6		14.02.23.

22	ГПП-1, ЗРУ-110кВ: ОХ-2. Ниж.двигатель.	Т		24	5,6		14.02.23.
23	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№33.	Т		16	5,6		15.02.23.
24	ГПП-4, ЗРУ-110кВ: яч№39.	Т		16	5,6		15.02.23.
25	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		24	5,6		15.02.23.
26	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№83 ДК-3.	Т		24	5,6		16.02.23.
27	ГПП-21, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		24	5,6		16.02.23.
28	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№69.	Т		16	5,6		17.02.23.
29	ГПП-1, ЗРУ-35кВ: Вентиляция.	Т		24	5,6		17.02.23.
30	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№56.	Т		16	5,6		20.02.23.
31	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№79.	Т		16	5,6		20.02.23.
32	ГПП-2, ЗРУ-110кВ: яч№81 ТСН-РВ.	Т		16	5,6		20.02.23.
33	ГПП-4, ЗРУ-110кВ: яч№59.	Т		16	5,6		21.02.23.
34	ГПП-4, ЗРУ-110кВ: яч№61.	Т		16	5,6		21.02.23.
35	ГПП-4, ЗРУ-110кВ: яч№62.	Т		16	5,6		21.02.23.
36	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№11.	Т		16	5,6		22.02.23.
37	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№1А ТСН-РВ	Т		16	5,6		27.02.23.
38	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№4.	Т		16	5,6		27.02.23.
39	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№7.	Т		16	5,6		27.02.23.
30	ГПП-5, ЗРУ-110кВ: яч№12.	Т		16	5,6		28.02.23.
31	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Демонтаж Т-11.	Т		150	5,6		10.02.23- 16.02.23.
32	ГПП-12, ОРУ-110кВ: Вывоз снега Т-1, Т-2.	Т		154	5,6		20.02.23- 28.02.23.
	Итого:			1144			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

Самойлов
Ахмадулин
Мухаметдинов
Шеретов

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадулин

И.Ф.Мухаметдинов

Ю.С.Шеретов