


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров  
«06» 04 2023г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС бригада 224 Март месяц 2023 г.**

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13, ОРУ-110кВ: подготовка к паводковому сезону.	Т		40	5,6		01.03.23.
2	ГПП-5, ЗРУ-10кВ: яч№2 (ДГК)	Т		24	5,6		01.03.23.
3	ГПП-14, ОРУ-110кВ: подготовка к паводковому сезону.	Т		40	5,6		02.03.23.
4	ГПП-3, ЗРУ-10кВ: яч№45 замена полюса Ф-С	Т		24	5,6		02.03.23.
5	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: Дежурное освещение.	Т		40	5,6		03.03.23.
6	ГПП-1, ОРУ-110кВ: ШАОТ Т-2.	Т		24	5,6		03.03.23.
7	РП-40, ЗРУ-10кВ: Аварийное восстановление яч№7.	А		28	5,6		06.03.23.
8	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№12.	Т		12	5,6		06.03.23.
9	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№16.	Т		12	5,6		06.03.23.
10	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№20.	Т		12	5,6		06.03.23.
11	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№10.	Т		12	5,6		07.03.23.
12	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№6.	Т		12	5,6		07.03.23.
13	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№29.	Т		12	5,6		07.03.23.
14	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№33.	Т		12	5,6		07.03.23.
15	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№39.	Т		12	5,6		07.03.23.
16	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№31.	Т		12	5,6		09.03.23.
17	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№35.	Т		12	5,6		09.03.23.
18	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№37.	Т		12	5,6		09.03.23.
19	ГПП-1, ОРУ-110кВ, Т-2: Замена силикагеля.	Т		28	5,6		09.03.23.

20	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№30.	Т		12	5,6		10.03.23.
21	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№32.	Т		12	5,6		10.03.23.
22	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№9.	Т		12	5,6		10.03.23.
23	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№11 (ТСН-РВ)	Т		16	5,6		10.03.23.
24	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№34.	Т		12	5,6		13.03.23.
25	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№38.	Т		12	5,6		13.03.23.
26	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№40.	Т		12	5,6		13.03.23.
27	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№2.	Т		12	5,6		13.03.23.
28	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№4.	Т		12	5,6		13.03.23.
29	ГПП-4, ЗРУ-10кВ: яч№24.	Т		12	5,6		15.03.23.
30	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№65 (ТСН-РВ)	Т		16	5,6		16.03.23.
31	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№67.	Т		12	5,6		16.03.23.
32	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: яч№70.	Т		12	5,6		17.03.23.
33	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№18.	Т		12	5,6		17.03.23.
35	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№3.	Т		12	5,6		20.03.23.
36	ГПП-14, ЗРУ-10кВ: яч№14.	Т		12	5,6		20.03.23.
37	ГПП-12, ЗРУ-10кВ: Сортировка и вывоз металлооходов.	Т		64	5,6		21.03.23.
38	ГПП-2, ремонт освещения в кабельном подвале.	Т		96	5,6		20.03.23- 23.03.23.
39	ГПП-13, ОРУ-10кВ: монтаж Т-11.	Т		160	5,6		23.03.23- 27.03.23.
40	ГПП-13, ОРУ-10кВ: демонтаж, подготовка к транспортировке Т-12.	Т		160	5,6		28.03.23- 30.03.23
41	ГПП-2, ОРУ-110кВ, Т-1, Т-2: Замена силикагеля.	Т		16	5,6		31.03.23.
42	Подготовка к паводковому сезону ( чистка крыш от снега, чистка отмостков, ливневок.)			316			01.03.23- 20.03.23.
	<b>Итого:</b>			<b>1392</b>			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

И.Ф.Мухаметдинов

Ю.С.Шеретов