

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«06» 04 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 март месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид ре- м.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ТП-340 ЗД до ГПП-13 яч.11 ремонт концевой муфты.	т		24	5		С1.03.23 по 31.03.23 г.
2	Объезд ВЛ-110 кВ ТЭЦ Литейный -1,2	т		48	5		-//-
3	Объезд ВЛ-110 кВ ТЭЦ ГПП-1,2	т		48	5		-//-
4	Объезд ВЛ-110 ТЭЦ-ГПП-11,16(КАМАЗ-4)	т		48	5		-//-
5	Объезд ВЛ-110 ТЭЦ-ГПП-12,13(КАМАЗ-2)	т		48	5		-//-
6	ГПП-11 яч.31-ДГК - 1 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
7	ГПП-11 яч.40-ДГК - 2 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
8	ГПП-15 яч.11 – ТП – 304 Т-2 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
9	ГПП-15 яч.54 – ТП – 304 Т-1 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
10	ГПП-16 яч.8 – ТП – 227 Т-1 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
11	ГПП-16 яч.12 – ТП – газодиз. Т-1 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
12	ГПП-16 яч.13 – ТП – 230 Т-1 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
13	ГПП-16 яч.30 – ТП – 520 Т-2 осмотр кабельной линии.	т		48	5		-//-
14	ГПП-16 яч.30 – ТП – 521 Т-2 осмотр кабельной линии.	т		20	5		-//-
15	ТР ПРЗ автодорога 44	т		175	5		-//-
	ИТОГО			795			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов