

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«03» 07 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за июнь месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-1. Трансформатор №1. Замена термосигнализаторов.	Т		14	4,5		01.06.23г.
2.	ГПП-14. Отыскание земли в цепях переменного тока.	Т		14	4,5		01.06.23г.
3.	ГПП-21. Яч.8. Монтаж, наладка РЗА.	Т		14	4,5		02.06.23г.
4.	ГПП-13. Т-12.	Т		45	4,5		05.06.23-08.06.23г.
5.	ГПП-13. Яч.62. В12Т	Т		14	4,5		05.06.23г.
6.	ГПП-13. Яч.12. 6кВ. В12Т	Т		14	4,5		06.06.23г.
7.	ГПП-13. Цепи постоянного тока Т-12.	Т		56	4,5		07.06.23г.
8.	ГПП-21. Яч.8. Замена ТТ, проверка РЗА.	Т		16	4,5		07.06.23г.
9.	КС ПРЗ. Яч.2 Ввод. Замена Сириус-2В.	Т		30	4,5		08.06.23-09.06.23г.
10.	ГПП-4. Яч.14	Т		7	4,5		13.06.23г.
11.	ГПП-4. ТН-3. Замена блинкера предупредительной сигнализации.	Т		7	4,5		13.06.23г.
12.	ГПП-14. Трансформатор 32МВА.	Т		64	4,5		13.06.23-16.06.23г.
13.	ГПП-14. Отделитель №1.	Т		32	4,5		14.06.23г.
14.	ГПП-14. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		14.06.23г.
15.	ГПП-12. Яч.9. Проверка цепей земляной защиты.	Т		14	4,5		15.06.23г.
16.	ГПП-1. Трансформатор №3 демонтаж.	Т		45	4,5		16.06.23г.
17.	ГПП-11. Трансформатор №2.	Т		93,5	4,5		19.06.23-23.06.23г.
18.	ГПП-4. Трансформатор №1.	Т		93,5	4,5		26.06.23-30.06.23г.
	Итого:			605 ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник бюро ПГИ,БПТОиМ

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ

А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

Н.И. Шашацкая

И.Н. Соловова