

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«03» 07 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основна я з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-1, ОРУ-110кВ: Т-1.	Т		80	5,6		01.06.23- 09.06.23.
2	ГПП-13, ОРУ-10кВ: Монтаж Т-12.	Т		112	5,6		01.06.23- 09.06.23.
3	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Т-2.	Т		112	5,6		01.06.23- 09.06.23.
4	ГПП-14, ОРУ-110кВ: Т-32.	Т		96	5,6		13.06.23- 16.06.23.
5	ГПП-1,ОРУ-110кВ: демонтаж Т-3.	Т		144	5,6		13.06.23- 23.06.23.
6	ГПП-21,ЗРУ-10кВ: яч50 замена ТТ.	Т		16	5,6		13.06.23- 14.06.23.
7	ГПП-21,ЗРУ-10кВ: яч10 замена ТТ.	Т		16	5,6		15.06.23- 16.06.23.
8	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-1.	Т		120	5,6		19.06.23- 23.06.23
9	ГПП-11, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		64	5,6		13.06.23- 16.06.23.
10	ГПП-4, ОРУ-110кВ;Т-1	Т		120	5,6		26.06.23- 30.06.23
11	ГПП-4 яч.48, 50, 52 замена масла после КР	Т		56	5,6		30.06.23.
14	ГПП-12, ЗРУ-10кВ: Освещение.	Т		80	5,6		28.06.23- 30.06.23
	Итого:			1096			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

И.М.Мухаметзянов

Ю.С.Шеретов