

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«01» 09 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за август месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-14. Трансформатор 32МВА	Т		64	4,5		01.08.23 - 04.08.23г.
2.	ГПП-14. Короткозамыкатель.	Т		32	4,5		02.08.23г.
3.	ГПП-14. Отделитель.	Т		32	4,5		03.08.23г.
4.	ГПП-5. Трансформатор 32МВА	Т		64	4,5		01.08.23 - 04.08.23г.
5.	ГПП-5. Короткозамыкатель.	Т		32	4,5		02.08.23г.
6.	ГПП-5. Отделитель.	Т		32	4,5		03.08.23г.
7.	БРКТ. Монтаж контрольных кабелей на Т-3 с ГПП-1.	Т		32	4,5		03.08.23г.
8.	ГПП-2. Цепи постоянного тока.	Т		56	4,5		07.08.23г.
9.	ГПП-4. Цепи постоянного тока.	Т		56	4,5		08.08.23г.
10.	ГПП-1. Трансформатор №3. Монтаж, наладка РЗА после кап. ремонта.	Т		93	4,5		14.08.23 - 18.08.23г.
11.	ГПП-2. Трансформатор №2.	Т		93	4,5		21.08.23 - 25.08.23г.
12.	ГПП-11. Цепи переменного тока.	Т		56	4,5		28.08.23г.
13.	ГПП-11. Совместная работа по реконструкции с подрядной организацией ООО «ТЭС».	Т		28	4,5		29.08.23 - 31.08.23г.
	Итого:			670 ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач./ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник бюро ПГИ,БПТОиМ

/ Главный специалист ПГИ, БПТОиМ

А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

Н.И. Шашацкая

И.Н. Соловова