


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 05 » 09 2023г

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за август месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
ПНС-2:					
1	Т-1 ОРУ ТПНС-ОО 10\6кВ	т	30,8	30,8	08.08.2023
2	Кабель 10кВ ААБ-10 3х70 №1Т-01	т	3	3	08.08.2023
3	Кабель 6кВ ААБГ 3х70 №1Т-02	т	3	3	08.08.2023
4	Т-2 ОРУ ТПНС-ОО 10\6кВ	т	30,8	30,8	08.08.2023
5	Кабель 10кВ ААБ-10 3х70 №2Т-01	т	3	3	08.08.2023
6	Кабель 6кВ ААБГ 3х70 №2Т-02	т	3	3	08.08.2023
7	Т-3 ОРУ ТПНС ОО 10\6кВ	т	30,8	30,8	08.08.2023
8	Кабель 10кВ ААБ-10 3х70 №3Т-01	т	3	3	08.08.2023
9	Кабель 6кВ ААБГ 3х70 №3Т-02	т	3	3	08.08.2023
10	Т-4 ОРУ ТПНС-ОО 10\6кВ	т	30,8	30,8	08.08.2023
11	Кабель 10кВ ААБ-10 3х70 №4Т-01	т	3	3	08.08.2023
12	Кабель 6кВ ААБГ 3х70 №4Т-02	т	3	3	08.08.2023
13	ТВУ-50-180-ВУ-4 №1	т	16	16	02.08.2023
14	ТВУ-50-180-ВУ-4 №2	т	16	16	04.08.2023
15	ТВУ-50-180-ВУ-4 №3	т	16	16	03.08.2023
Внеплановые:					
16	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ, ВТЕ	внеп	302	302	01-31.08.23
17	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	8	8	29.08.2023
18	КСЗ АП ревизия эл.двиг. ТК-3	внеп	8	8	01.08.2023
19	КТП-901: монтаж ТТ	внеп	8	8	10.08.2023
20	ТПНС-ОО, установка ТСН-1	внеп	16	16	11.08.2023
21	ТПНС-ОО, проверка АВ-0,4 ТСН1,3.	внеп	16	16	16.08.2023
22	КС-2 ЛЗ: монтаж ТТ яч.№2,5,7,10	внеп	24	24	28-31.08.23
23	УПГ: демонтаж КЛ питания уличного склада	внеп	8	8	17.08.2023
24	МиниТЭС: ТО оборудования	внеп	19,8	19,8	1-21.08.23

25	КС ПРЗ: ревизия дренажного насоса	внеп	8	8	21.08.2023
Итого н\ч:			613	613	
Позиций то			0	0	
Позиций т.р.			15	15	
Поз. внеп.			10	10	

/ Инженер



И.Н. Соловова

Начальник БПТОиМ



Н.И. Шашацкая

ЗГД по производству



А.Г. Ахмадуллин

Начальник ЦЭС



Ю.С. Шеретов

Объем сдал: нач. участка ЦЭС



С.Н. Захаров