

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«07» 09 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Август месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-5 Т-32МВА, ОД, КЗ, яч. №15, 17, 19 промывка тр-ра и гравийной засыпки	Т		72	5,6		01.08.23- 04.08.23
2	ГПП-21 яч. №9 замена тр-ров тока	Т		48	5,6		4.08.23- 05.08.23
3	ГПП-1 с.ш. №3 тек. ремонт	Т		72	5,6		6.08.23
4	ГПП-2 яч. №87 замена масла после К.З	Т		24	5,6		07.08.23
5	ГПП-11 ОРУ-110 укладка жб плит	Т		48	5,6		07.08.23
6	ГПП-4 промывка гравийной засыпки Т-2	Т		48	5,6		8.08.23.
7	ГПП-13 демонтаж светильников	Т		72	5,6		8.08.23
8	ГПП-16 монтаж светильников, комната ДЭМ.	Т		48	5,6		08.08.23
9	ГПП-12 переделка светильников на светодиодные	Т		48	5,6		09.08.23
10	ГПП-3 ремонт пакетного выкл. Освещения ЗРУ 2,4 с.ш	Т		96	5,6		09.08.23
11	ГПП-1 монтаж Т-3	Т		48	5,6		10.08.23- 18.08.23
12	Дирекция КАМАЗА, демонтаж монтаж электрона	Т		72	5,6		11.08.23
13	ГПП-11, ДК-3 фазировка кабеля, сварка заземления	Т		48	5,6		14.08.23
14	ГПП-11 демонтаж т-ра	Т		96	5,6		15.08.23- 18.08.23
15	ГПП-2, Т-2 тек. Ремонт, ОД-2, КЗ-2	Т		72	5,6		21.08.23- 24.08.23
16	Мини ТЭЦ, ревизия светильников	Т		48	5,6		22.08.23
17	ТП-534 автозапчасть КАМАЗ ППР	Т		48	5,6		23.08.23
18	ГПП-13, 2-й этаж комната ДЭМ переделка светильников на светодиодные	Т		48	5,6		24.08.23

19	ГПП-13, 2-й этаж коридор переделка светильников на светодиодные	т		48	5,6		25.08.23
20	ГПП-1 ревизия стационарных калориферов №1,2	т		48	5,6		28.08.23
21	ГПП-2 замена маслососа на охл.№2 Т-2	т		48	5,6		29.08.23- 31.08.23
	Итого:			1200			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

И.М.Мухаметзянов

Ю.С.Шеретов