

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«27» 12 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-4, Яч.№8,79 текущий ремонт	т		24	5,6		01.12.23
2	ГПП-13, Яч.№60,55 текущий ремонт	т		24	5,6		01.12.23
3	ГПП-11- Замена питающего автомата ШАОТ-2	т		48	5,6		01.12.23
4	ГПП-13, Яч.№53,54, реактор 5- текущий ремонт	т		32	5,6		04.12.23
5	ГПП-11 Демонтаж-монтаж освещения ОРУ	т		48	5,6		04.12.23
6	ГПП-4, Яч.№28,34 текущий ремонт	т		24	5,6		05.12.23.
7	ГПП-4, Яч.№38 текущий ремонт	т		24	5,6		06.12.23
8	ГПП-12, Яч.22,42,60 текущий ремонт, замена ТТ	т		32	5,6		06.12.23
9	ГПП-2 Переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		07.12.23- 08.12.23
10	ГПП-13, монтаж двигателя насоса на отопление	т		24	5,6		07.12.23
11	ГПП-13, ГЩУ переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		08.12.23
12	ГПП-11, демонтаж БПРУ ЗРУ-10	т		48	5,6		11.12.23
13	ГПП-4, ДГК-4 Яч.№84,82,42 текущий ремонт	т		48	5,6		11.12.23
14	ГПП-4, ДГК-3 Яч.№45,47,83 текущий ремонт	т		48	5,6		12.12.23
15	ГПП-11, демонтаж БПНС ГЩУ	т		48	5,6		12.12.23
16	ГПП-13, ГЩУ переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		13.12.23
17	ГПП-4, Яч.№44,46 текущий ремонт	т		24	5,6		13.12.23
18	ГПП-5, ДГК-Яч№2,6 текущий ремонт	т		32	5,6		14.12.23


19	ГПП-16, ДГК-1, Яч.№10,17 текущий ремонт	т		32	5,6		14.12.23
20	ГПП-13,ГЩУ переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		15.12.23
21	ГПП-16, Яч.№14,46,28,ДГК-2 текущий ремонт	т		40	5,6		15.12.23
22	ГПП-5, Яч.№12 текущий ремонт	т		24	5,6		15.12.23
23	ГПП-2 Переделка светильников под светодиодные лампы	т		72	5,6		18.12.23- 20.12.23
24	ГПП-16, ДГК-3, Яч.№56,57 текущий ремонт	т		32	5,6		18.12.23
25	ГПП-12, ОРУ-110 монтаж козырька ЛР	т		24	5,6		18.12.23
26	ГПП-16, Яч.№68,77,79,ДГК-4 текущий ремонт	т		32	5,6		19.12.23
27	ГПП-16, ОРУ-110 Монтаж шкафов обогрева каб. шкафов	т		24	5,6		19.12.23
28	ГПП-16, Яч.№ 6,75,76 текущий ремонт	т		24	5,6		20.12.23
29	ГПП-12, Яч.№ 80 демонтаж-монтаж ТТ	т		16	5,6		21.12.23
30	ГПП-5, Яч.№ 5, ГПП-3, Яч.№ 61 текущий ремонт	т		24	5,6		21.12.23
31	ГПП-5, Яч.№ 1,7. ГПП-4, Яч.№ 61,62 текущий ремонт	т		32	5,6		22.12.23
32	ГПП-13, Переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		22.12.23
33	ГПП-21,Яч.№44- Замена т-ра тока	т		16	5,6		25.12.23
34	ГПП-3,Яч.№ 23,25,29 текущий ремонт.	т		24	5,6		25.12.23
35	ГПП-3,Яч.№ 45,47 текущий ремонт	т		24	5,6		26.12.23
36	ГПП-13, ЗРУ Переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		26.12.23
37	ГПП-11, погрузка и сдача металлолома	т		40	5,6		27.12.23
38	ГПП-13, ЗРУ Переделка светильников под светодиодные лампы	т		48	5,6		28.12.23- 29.12.23
	Итого:			1344			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов