

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

« / » 2024г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
по работам ЦЭС бригада 224 Июль месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-5, Т-32 Текущий ремонт	Т		149	5,6		01.07.24- 05.07.24
2	ГПП-21, ЗРУ-10 яч.37 1В2Т,яч.36 2Р2Т, яч.39 1Р2Т, яч34 2В2Т, яч38 ТСН-2, , Т- 2-Текущий ремонт	Т		220	5,6		01.07.24- 05.07.24
3	ГПП-11 ЗРУ-10 яч.21 1В1Т,яч.20 2Р1Т, яч.19 1Р1Т, яч22 2В1Т, яч17 ТСН-1, ВТ- 1, Т-1-Текущий ремонт, замена привода РПН	Т		149	5,6		08.07.24- 12.07.24
4	ГПП-23 ЗРУ-10, 2 с.ш. текущий ремонт	Т		48	5,6		11.07.24
5	ГПП-23 ЗРУ-10, 3 с.ш. текущий ремонт	Т		48	5,6		12.07.24
6	ГПП-11 ОРУ-110, Ремонт освещения	Т		24	5,6		15.07.24- 16.07.24
7	ГПП-3, ЗРУ-10 яч.28,30 Замена масла после КЗ	Т		8	5,6		15.07.24
8	ГПП-23 Ремонт Тележки СР после КЗ	Т		16	5,6		16.07.24- 17.07.24
9	ГПП-11 ОРУ-110, восстановление маслоприемника	Т		16	5,6		17.07.24
10	Ремонт кабеля 10кВ на эстакаде	Т		32	5,6		18.07.24
11	ГПП-12 ОРУ-110 Ремонт освещения	Т		24	5,6		19.07.24
12	ГПП-21 ЗРУ-10, яч.49 Восстановление ЗН в каб. отсеке.	Т		16	5,6		19.07.24
13	ГПП-1, Т-2, яч.9 1В2Т,яч 10 2В2Т- текущий ремонт.	Т		149	5,6		22.07.24- 26.07.24
14	ГПП-13, 2 этаж переделка освещение на светодиодные	Т		16	5,6		22.07.24- 26.07.24
15	ГПП-16 Т-1 Замена моторного привода РПН	Т		64	5,6		29.07.24- 31.07.24
16	ГПП-23 ШАОТ 2 восстановление	Т		48	5,6		29.07.24


	силового кабеля питания охладителей						
17	ГПП-21 яч.48 регулировка ЗН	т		24	5,6		29.07.24
18	ГПП-5 переделка освещение на светодиодные	т		24	5,6		31.07.24
	<b>Итого:</b>			<b>1043</b>			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов