

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

« 30 » 08 2024г

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за август месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
Внеплановые:					
1	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ, ВТЕ	внеп	278	278	01-30.08.2024
2	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	15	15	08-09.08.2024
3	ТПНС-ОО: демонтаж Т-1, Т-3	внеп	13	13	06-07.08.2024
4	ПНС-2: ремонт цепей управления зад.№20	внеп	14	14	06-07.08.2024
5	ЦТП ЛЗ: демонтаж ШУН-1, ШУН-2	внеп	16	16	13.08.2024
6	КС ЗД: эл.двигатель К-3, ремонт муфты КЛ	внеп	13	13	14.08.2024
7	КС ЗД: эл.двигатель К-1, ремонт муфты КЛ	внеп	16	16	15.08.2024
8	ВСО: замена сетей освещения операторной	внеп	15	15	21.08.2024
9	ПНС-2: ремонт цепей управления зад.№17	внеп	16	16	23.08.2024
10	Упаковка ламп под утелюзацию	внеп	15	15	01-02.08.2024
11	АКС: монтаж пускателя в ШУ будки ВОХР	внеп	10	10	27.08.2024
12	ЦТП ЛЗ: монтаж контура заземления	внеп	16	16	28.08.2024
Итого н\ч:			437	437	
Позиций то			0	0	
Позиций т.р.			0	0	
Поз. внеп.			12	12	

Инженер

И.Н. Соловова

ЗГД по производству

А.Г.Ахмадуллин

Объем сдал: нач.участка ЦЭС

С.Н. Захаров

Объем принял: и.о. начальника ЦЭС

Э.М. Аменов