

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

2024г.

# ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за август месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-16. Трансформатор №1. Монтаж цепей РПН.	К		8	4,5		01.08.24г.
2.	ГПП-2. Трансформатор №1.	Т		80	4,5		05.08.24 – 09.08.24г.
3.	ГПП-2. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		06.08.24г.
4.	ГПП-2. Отделитель №1.	Т		14	4,5		07.08.24г.
5.	ГПП-13. Замер напряжения на АБП.	Т		8	4,5		05.08.24г.
6.	ГПП-12. Трансформатор №2.	Т		80	4,5		06.08.24 – 09.08.24г.
7.	ГПП-12. Выключатель №2 110-кВ.	Т		14	4,5		08.08.24г.
8.	ГПП-14. Яч.9,12,16 замена батареек МПУ Сириус.	Т		8	4,5		12.08.24г.
9.	ГПП-13. Монтаж вторичных цепей Т-1.	К		92	4,5		12.08.24 – 19.08.24г.
10.	ГПП-13. Снятие векторной диаграммы токовых цепей Т-1.	К		8	4,5		19.08.24г.
11.	ГПП-12. Трансформатор №1.	Т		80	4,5		13.08.24 – 16.08.24г.
12.	ГПП-12. Выключатель №1 110-кВ.	Т		14	4,5		14.08.24г.
13.	ГПП-21. Яч.49 прогрузка тр-ров тока, изменение уставок.	Т		8	4,5		19.08.24г.
14.	ГПП-2. Трансформатор №2. Демонтаж вторичных цепей.	Т		8	4,5		19.08.24г.
15.	ГПП-14. Трансформатор 32МВА.	Т		64	4,5		21.08.24 – 23.08.24г.
16.	ГПП-14. Отделитель.	Т		14	4,5		21.08.24г.
17.	ГПП-14. Короткозамыкатель.	Т		32	4,5		22.08.24г.
18.	ГПП-3. Трансформатор №1.	Т		80	4,5		26.08.24 – 29.08.24г.
19.	ГПП-3. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		27.08.24г.
20.	ГПП-3. Отделитель №1.	Т		32	4,5		28.08.24г.
	Итого:			708ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: /начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ

А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Соловова