


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 08 » 10 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Сентябрь месяц 2024 г.


№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-3 Т-2 Текущий ремонт	Т		130	5,6		02.09.24- 06.09.24
2	ГПП-13 3 эт. переделка освещение на светодиодные лампы	Т		48	5,6		02.09.24- 05.09.24
3	ГПП-11 ОРУ-110 Т-1 устранение течи масла	Т		24	5,6		06.09.24
4	ГПП-13 3 эт. переделка освещение на светодиодные лампы	Т		16	5,6		09.09.24
5	ГПП-4 Т-2, Текущий ремонт.	Т		130	5,6		09.09.24- 13.09.24
6	ГПП-3 яч.24 Замена тр. тока	Т		16	5,6		10.09.24
7	ГПП-2 яч.1 Замена тр. тока	Т		16	5,6		11.09.24
8	ГПП-23 Т-2 Ремонт вводного пускателя ШАОТ-2	Т		16	5,6		12.09.24
9	ГПП-23 Т-2 Устранение течи ОХ №3	Т		24	5,6		13.09.24
10	ГПП-14 Т-32, Текущий ремонт.	Т		130	5,6		19.08.24- 23.08.24
11	ГПП-16 Т-2 Монтаж привода РПН, Текущий ремонт	Т		160	5,6		16.09.24- 20.09.24
12	ГПП-13 Т-11 Текущий ремонт	Т		96	5,6		23.09.24- 27.09.24
13	ПЖДТ КТП ТР1,2 Текущий ремонт	Т		32	5,6		23.09.24
14	Мини-Тэц 1с.ш Текущий ремонт.	Т		32	5,6		24.09.24
15	Мини-Тэц 2,3 с.ш Текущий ремонт.	Т		64	5,6		25.09.24
16	ГПП-13 Т-2 Устранение течи масла	Т		82	5,6		26.09.24- 30.09.24
	Итого:			1016			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов