


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«30» 09 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за сентябрь месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-3. Трансформатор №2.	Т		93	4,5		02.09.24 – 06.09.24г.
2.	ГПП-3. Отделитель №2.	Т		32	4,5		03.09.24г.
3.	ГПП-3. Короткозамыкатель №2.	Т		32	4,5		04.09.24г.
4.	ГПП-4. Трансформатор №1.	Т		93	4,5		09.09.24 – 13.09.24г.
5.	ГПП-4. Отделитель №1.	Т		32	4,5		10.09.24г.
6.	ГПП-4. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		11.09.24г.
7.	ГПП-3. Яч.24 замена трансформаторов тока.	Т		7	4,5		10.09.24г.
8.	ГПП-2. Яч.1 замена трансформаторов тока.	Т		7	4,5		11.09.24г.
9.	ГПП-16. Трансформатор №2.	Т		93	4,5		16.09.24 – 20.09.24г.
10.	ГПП-16. Отделитель №2.	Т		32	4,5		17.09.24г.
11.	ГПП-16. Короткозамыкатель №2.	Т		32	4,5		18.09.24г.
12.	ГПП-16. Монтаж вторичных цепей РПН Т-2 после замены привода.	К		31	4,5		18.09.24 – 20.09.24г.
13.	ГПП-13. Яч.19 Изменение уставок, наладка перед включением.	Т		7	4,5		23.09.24г.
14.	ГПП-13. Трансформатор №11.	Т		45	4,5		23.09.24 – 27.09.24г.
15.	МиниТЭС. 1 с.ш.	Т		14	4,5		24.09.24г.
16.	МиниТЭС. 2,3 с.ш.	Т		28	4,5		25.09.24г.
17.	ГПП-21. Трансформатор №1.	Т		7	4,5		30.09.24г.
18.	ГПП-13. Трансформатор №1 проверка цепей РПН.	Т		7	4,5		30.09.24г.
	Итого:			624ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ






А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Соловова