

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

« 31 » 10 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ по работам ЦЭС бригада 224 Октябрь месяц 2024 г.


№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13 Т-1, Устранение течи масла, ремонт охл. №2, Промывка т-ра и грав. засыпки	т		136	5,6		01.10.24- 04.10.24
2	ГПП-2, Ремонт освещения ОРУ	т		24	5,6		01.10.24
3	ГПП-4 Ремонт освещения ОРУ	т		56	5,6		02.10.24- 04.10.24
4	ГПП-23 Т-2 Текущий ремонт	т		130	5,6		07.10.24- 11.10.24
5	ГПП-14 яч.17 демонтаж т-ра тока фаза б	т		30	5,6		08.10.24
6	ГПП-4 яч.17 Замена тр. тока	т		24	5,6		09.10.24
7	ГПП-11 яч.9 Замена тр. тока	т		24	5,6		10.10.24- 11.10.24
8	ГПП-13 ОРУ-110 восстановление приемка Т-1	т		24	5,6		14.10.24
9	ГПП-23 Т-1 Текущий ремонт.	т		130	5,6		14.10.24- 18.10.24
10	ГПП-13,16 запуск отопления	т		24	5,6		15.10.24- 16.10.24
11	ГПП-11 яч.59 Замена тр. тока	т		24	5,6		18.10.24
12	ГПП-2 Монтаж каб. питания Т-2	т		160	5,6		21.10.24- 31.10.24
13	ГПП-16 яч.25 ТСН-1, яч. 65 ТСН-РВ замена масла на силикон	т		48	5,6		21.10.24
14	ГПП-4, ГЩУ ремонт замена автомата	т		32	5,6		21.10.24
15	ГПП-21 яч.49 проверка вкат выкат.	т		24	5,6		23.10.24
16	ГПП-4 Т-2 Текущий ремонт	т		134	5,6		29.10.24- 31.10.24
	Итого:			1024			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов