


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 31 » 05 2021 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории ВИИ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ТФК ЗАЦ ввод №2 ОМП КЛ-10кВ	Т		24	5		05.05.2021
2	ГПП-15 яч.18 в/в испытание КЛ-10кВ №778	Т		7,6	5		05.05.2021
3	ГПП-15 яч.18 в/в испытание КЛ-10кВ №779	Т		7,6	5		05.05.2021
4	ГПП-12 –II с.ш. в/в испытание	Т		10	5		06.05.2021
5	ГПП-12 яч.30 в/в испытание	Т		3	5		06.05.2021
6	ГПП-12 яч.28 в/в испытание	Т		3	5		06.05.2021
7	ГПП-12 яч.52 в/в испытание	Т		3	5		06.05.2021
8	ГПП-12 яч.50 в/в испытание ТН-2	Т		6	5		06.05.2021
9	ГПП-15 яч.53 в/в испытание КЛ-10кВ №791	Т		7,6	5		06.05.2021
10	ГПП-15 яч.74 в/в испытание КЛ-10кВ №15	Т		7,6	5		06.05.2021
11	ГПП-13 в/в испытание токопроводов Т-1	Т		10	5		07.05.2021
12	ГПП-13 в/в испытание Т-1	Т		34,33	5		07.05.2021
13	ГПП-13 яч.15 ТСН-1 в/в испытание	Т		10	5		07.05.2021
14	ГПП-13 яч.14 в/в испытание	Т		3	5		07.05.2021
15	ГПП-13 яч.13 в/в испытание	Т		3	5		07.05.2021
16	ГПП-1 Т-3 в/в испытание и проф.измерение	Т		34,33	5		07.05.2021
17	БРКТ тр-р в/в испытание	Т		34,33	5		11.05.2021
18	ГПП-23 яч.35 ОМП КЛ-10кВ ТП-1,2 Т-1 НТЦ	Т		24	5		12.05.2021
19	ГПП-23 яч.35 в/в испытание КЛ-10кВ ТП-1,2 Т-1 НТЦ			7,6			14.05.2021
20	ТФК ЗАЦ ввод №2 в/в испытание яч.108	Т		3	5		14.05.2021
21	ОМП КЛ-0,4кВ Ген.дирекция ДАХО	Т		14	5		18.05.2021
22	ГПП-12 яч.35 ОМП КЛ-10кВ	Т		24	5		18.05.2021
23	РСЖА КЛ-0,4кВ ОМП линии освещения	Т		14	5		19.05.2021

24	ГПП-21 Т-1 в/в испытание и проф.измерение	Т		34,33	5		20.05.2021
25	ГПП-21 в/в испытание токопроводов Т-1	Т		10	5		20.05.2021
26	ГПП-21 в/в испытание I и II с.ш.	Т		10	5		20.05.2021
27	ГПП-21 яч.15 ТСН в/в испытание	Т		10	5		20.05.2021
28	ГПП-21 яч.19 в/в испытание	Т		3	5		20.05.2021
29	ГПП-21 яч.17 в/в испытание	Т		3	5		20.05.2021
30	ГПП-21 яч.14 в/в испытание	Т		3	5		20.05.2021
31	ГПП-21 яч.16 в/в испытание	Т		3	5		20.05.2021
32	РП-83 яч.15 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		20.05.2021
33	РП-83 яч.15 ОМП КЛ-10кВ	Т		24	5		20.05.2021
34	РП-83 яч.19 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		20.05.2021
35	РП-83 яч.19 ОМП КЛ-10кВ	Т		24	5		21.05.2021
36	ГПП-13 яч.40 ОМП КЛ-10кВ	Т		24	5		21.05.2021
37	ТП-852 Т-2 ОМП КЛ-10кВ до РП-83 яч.19	Т		24	5		24.05.2021
38	ТП-852 Т-2 КЛ-10кВ в/в испытание	Т		7,6	5		24.05.2021
39	ТП-850 Т-1 ОМП КЛ-10кВ до РП-83 яч.15	Т		24	5		25.05.2021
40	РП-83 яч.7 КЛ-10кВ №65В в/в испытание	Т		7,6	5		26.05.2021
41	ТП-850 Т-1 КЛ-10кВ в/в испытание до РП-83 яч.15	Т		7,6	5		27.05.2021
42	ГПП-13 яч.40 ОМП КЛ-10кВ №371 до ТП-336 Т-2	Т		24	5		27.05.2021
43	ППР оборудования лаборатории	Т		54	5		04.05-31.05.21
44	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		100	4		04.05-31.05.21
	Итого			707			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: Нач. лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

В.С.Антипов

Р.Н.Андреев

М.А.Гафуров