


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 30 » 05 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за май месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н/ч	Факт н/ч	Дата
КС 3 АП:					
1	Эл.часть ТК-№1	т	359	3	03.05.2023
ПНС-2:					
2	РП ТПНС-ОО: I с.ш. 10кВ	т	31,5	6	22.05.2023
3	РП ТПНС-ОО: II с.ш. 10кВ	т	31,5	6	23.05.2023
4	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№1 ЗРУ-10кВ (ввод №1)	т	13,05	6	22.05.2023
5	РП ТПНС-ОО: ТСН-1 яч.№2 ЗРУ-10кВ	т	18	6	22.05.2023
6	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№3 ЗРУ-10кВ (Т-1)	т	13,05	6	22.05.2023
7	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№4 ЗРУ-10кВ (Т-2)	т	13,05	6	22.05.2023
8	РП ТПНС-ОО: ТН-1 яч.№5 ЗРУ-10кВ	т	5,63	5,63	22.05.2023
9	РП ТПНС-ОО: СВВ яч.№6 ЗРУ-10кВ	т	13,05	6	23.05.2023
10	РП ТПНС-ОО: ТН-2 яч.№7 ЗРУ-10кВ	т	5,63	5,63	23.05.2023
11	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№8 ЗРУ-10кВ (Т-3)	т	13,05	6	23.05.2023
12	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№9 ЗРУ-10кВ (Т-4)	т	7,88	6	23.05.2023
13	РП ТПНС-ОО: ТСН-2 яч.№10 ЗРУ-10кВ	т	18	6	23.05.2023
14	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№11 ЗРУ-10кВ (ВВ№2)	т	13,05	6	23.05.2023
15	РП ТПНС-ОО: ТСН-3 яч.№12 ЗРУ-10кВ	т	18	6	22.05.2023
16	РП ТПНС-ОО: шкаф блокир.	т	11,93	6	23.05.2023
17	КРУЭ Q1, Q2, Q3	т	16	6	30.05.2023
18	Аппаратура блокировок	т	164,03	2	23.05.2023
19	ПУВ	т	7,43	6	23.05.2023
20	РП ТПНС-ОО: I-секция шин 6кВ	т	15,75	6	24.05.2023
21	РП ТПНС-ОО: II-секция шин 6кВ	т	15,75	6	25.05.2023
22	РП ТПНС-ОО: III-секция шин 6кВ	т	15,75	6	26-29.06.23
23	РП ТПНС-ОО: IV-секция шин 6кВ	т	15,75	6	29.05.2023
24	РП ТПНС-ОО: Р-1 яч.№1 ЗРУ-6кВ	т	7,88	6	24.05.2023
25	РП ТПНС-ОО: ТН-1 яч.№2 ЗРУ-6кВ	т	5,63	5,63	24.05.2023

26	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№3 ЗРУ-6кВ (ПН-1)	т	13,05	6	24.05.2023
27	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№4 ЗРУ-6кВ (ПН-5)	т	13,05	6	24.05.2023
28	РП ТПНС-ОО: Р-2 яч.№5 ЗРУ-6кВ	т	7,88	6	25.05.2023
29	РП ТПНС-ОО: ТН-2 яч.№6 ЗРУ-6кВ	т	5,63	5,63	25.05.2023
30	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№7 ЗРУ-6кВ (ПН-2)	т	13,05	6	25.05.2023
31	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№8 ЗРУ-6кВ (ПН-6)	т	13,05	6	25.05.2023
32	РП ТПНС-ОО: Р-3 яч.№9 ЗРУ-6кВ	т	7,88	6	26-29.06.23
33	РП ТПНС-ОО: ТН-3 яч.№10 ЗРУ-6кВ	т	5,63	5,63	26-29.06.23
34	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№11 ЗРУ-6кВ (ПН-3)	т	13,05	6	26-29.06.23
35	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№12 ЗРУ-6кВ (ПН-7)	т	13,05	6	26-29.06.23
36	РП ТПНС-ОО: Р-4 яч.№13 ЗРУ-6кВ	т	7,88	6	29.05.2023
37	РП ТПНС-ОО: ТН-4 яч.№14 ЗРУ-6кВ	т	5,63	4,85	29.05.2023
38	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№15 ЗРУ-6кВ (ЧРП)	т	13,05	3	29.05.2023
39	РП ТПНС-ОО: ВВ яч.№16 ЗРУ-6кВ (ПН-8)	т	13,05	3	29.05.2023

Внеплановые работы:

40	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп	240	240	1-30.05.23
41	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп.	48	48	1-30.05.23
42	РП-7 КС-3 ЛЗ, т.р. I с.ш.	внеп.	10	10	08.05.2023
43	КТП-901, установка ТТ	внеп.	21	21	10.05.2023
44	КС ЛЗ К-1 в/в испытания	внеп.	20	20	10.05.2023
45	ОРУ ТПНС-ОО, монтаж Т-2, демонтаж Т-1	внеп.	12	12	11.05.2023
46	РП-7 ЗРУ-10кВ, проверка АВР	внеп.	1	1	14.05.2023
47	ОРУ РП ТПНС-ОО, промывка гравия	внеп.	14	14	15.05.2023
48	ОРУ РП ТПНС-ОО, окраска опор под тр-ры	внеп.	24	24	17-19.05.23
49	ХС ЛЗ, ревизия Н-5	внеп.	16	16	17.05.2023

Итого н\ч:	1400,27	624
Позиций то	0	0
Позиций т.р.	39	39
Поз. внеп.	10	10

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: нач.участка ЦЭС

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

С.Н. Захаров

Ю.С. Шеретов