

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«28» 07 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам ЦЭС бригады 124 июль месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-13 Т-1. Устранение течи масла	Т		16	5,6		03.07. по 31.07.
2	ГПП-16 Т-1. Устранение течи масла	Т		16	5,6		-//-
3	ГПП-3 Т-2. Устранение течи масло	Т		16	5,6		-//-
4	Вскрытие активной части трансформатора ГПП-1 Т-3	Т		24	5,6		-//-
5	Ремонт активной части трансформатора ГПП-1 Т-3.	Т		100	5,6		-//-
6	Замена резиновых прокладок охладителей трансформатора ГПП-1 Т-3 бшт	Т		80	5,6		-//-
7	Замена резиновых прокладок и силикагеля термосифонного фильтра трансформатора ГПП-1 Т-3 2шт.	Т		32	5,6		-//-
8	Подсушка активной части трансформатора ГПП-1 Т-3	Т		74	5,6		-//-
9	Установка активной части в бак	Т		61	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		98	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Грузоподъемные механизмы. Кран мостовой г/п-20/5 ч-2506	Т		64	5,6		-//-
13	Грузоподъемные механизмы	ТО		22	5,6		-//-
14	Общезаводское оборудование	ТО		184	5,6		-//-
15	Вертикально сверлильный станок 2Л135	Т		14	5,6		-//-
16	Компрессор 202 ВЛ-1Ф	Т		38	5,6		-//-
	ИТОГО			872			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов