

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« » 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам ЦЭС бригады 124 июль месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Ремонт охладителей трансформатора, замене резиновых уплотнений трансформатора с ГПП-13 Т-1 4шт	К		32	5,6		01.07.по 31.07
2	Замена РПН с моторным приводом РС-4 на СМ	К		77	5,6		-//-
3	Ремонт бака, замена задвижек 5шт, замена затворов 4шт, замена резиновых уплотнений	К		126	5,6		-//-
4	Сушка активной части трансформатора с ГПП-13 Т-1	К		138	5,6		-//-
5	Ремонт термосифонного фильтра 4шт, замена силикагеля, замена резиновых уплотнений, замена шаровых кранов 8шт трансформатора ГПП-13 Т-1	К		42	5,6		-//-
6	Установка активной части в бак и сборка	К		61	5,6		-//-
7	Сушка и очистка трансформаторного масло	К		114	5,6		-//-
8	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
9	Грузоподъемные механизмы.	ТО		22	5,6		-//-
10	Общезаводское оборудование	ТО		82	5,6		-//-
11	Технологическое оборудование	ТО		57	5,6		-//-
12	Кран мостовой г/п-25 ч-2506	Т		64	5,6		-//-
	ИТОГО			848			


Гл. специалист

ЗГД по производству

Объём сдал: Нач. участка

Объём принял: Нач. ЦЭС





И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов