

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«30» 08 2022г.

### ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за сентябрь месяц 2022г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-3. Цепи сигнализации на постоянном токе.	Т		58	4,5		01.09.22г.
2.	ГПП-3. Яч.83.	Т		8	4,5		02.09.22г.
3.	ГПП-21. Яч.5	Т		8	4,5		05.09.22г.
4.	ГПП-21. Яч.7	Т		8	4,5		05.09.22г.
5.	ГПП-21. Яч.9	Т		8	4,5		05.09.22г.
6.	ГПП-15. Яч.19	Т		8	4,5		05.09.22г.
7.	ГПП-21. Яч.11	Т		8	4,5		06.09.22г.
8.	ГПП-21. Яч.21	Т		8	4,5		06.09.22г.
9.	ГПП-15. Яч.20	Т		8	4,5		06.09.22г.
10.	ГПП-21. Яч.23	Т		8	4,5		07.09.22г.
11.	ГПП-21. Яч.25	Т		8	4,5		07.09.22г.
12.	ГПП-15. Яч.22	Т		8	4,5		07.09.22г.
13.	ГПП-15. Яч.24	Т		8	4,5		07.09.22г.
14.	ГПП-21. Яч.10	Т		8	4,5		08.09.22г.
15.	ГПП-21. Яч.12	Т		8	4,5		08.09.22г.
16.	ГПП-21. Яч.20	Т		8	4,5		08.09.22г.
17.	ГПП-15. Яч.40 СМВ-II-IV с.ш.	Т		14	4,5		08.09.22г.
18.	ГПП-21. Яч.27 СМВ-I-III с.ш.	Т		14	4,5		09.09.22г.
19.	ГПП-15. Яч.9	Т		8	4,5		12.09.22г.
20.	ГПП-4. Монтаж вторичных цепей Т-1 после перекатки, проверка РЗА.	К		80	4,5		13.09.22 - 22.09.22г.
21.	ГПП-15. Яч.39 СМВ-I-III с.ш.	Т		14	4,5		14.09.22г.
22.	ГПП-15. Яч.25	Т		8	4,5		15.09.22г.
23.	ГПП-15. Яч.27	Т		8	4,5		15.09.22г.
24.	ГПП-15. Яч.5 ДК-1.	Т		14	4,5		16.09.22г.
25.	ГПП-15. Яч.6 ДК-2.	Т		14	4,5		19.09.22г.
26.	ГПП-15. Яч.16	Т		8	4,5		20.09.22г.
27.	ГПП-15. Яч.18	Т		8	4,5		20.09.22г.
28.	ГПП-15. Яч.38	Т		8	4,5		20.09.22г.
29.	ГПП-15. Яч.47	Т		8	4,5		21.09.22г.
30.	ГПП-15. Яч.51	Т		8	4,5		21.09.22г.
31.	ГПП-15. Яч.53	Т		8	4,5		21.09.22г.
32.	ГПП-15. Яч.71	Т		8	4,5		22.09.22г.
33.	ГПП-15. Яч.73	Т		8	4,5		22.09.22г.
34.	ГПП-15. Яч.75	Т		8	4,5		22.09.22г.
35.	ГПП-15. Яч.44	Т		8	4,5		23.09.22г.
36.	ГПП-16. Демонтаж вторичных цепей Т-1 для перекатки.	Т		32	4,5		26.09.22 - 30.09.22г.
37.	ГПП-15. Яч.52	Т		8	4,5		27.09.22г.
38.	ГПП-15. Яч.70	Т		8	4,5		28.09.22г.

39.	ГПП-15. Яч.72	Т		8	4,5		28.09.22г.
40.	ГПП-15. Яч.74	Т		8	4,5		29.09.22г.
	Итого:			496ч.ч.			





/ ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник БПТОиМ

Инженер БПТОиМ

В.С. Антипов

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Жогин

И.Н. Соловова