


**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров  
« 09 » 08 2023г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС бригада 224 Июль месяц 2023 г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д Ре м	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основна я з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-16 ЗРУ 10 кВ яч.№21,24,22,23,25 ТР	т		72	5,6		3.07.23
2	ГПП-16 ЗРУ 110 кВ ОД-1,КЗ-1 ППР	т		48	5,6		5.07.23- 7.07.23
3	ГПП-21, ЗРУ-10 кВ яч.№7,41 замена ТТ	т		72	5,6		05.07.23- 07.07.23.
4	ГПП-3, ОРУ-110 кВ: Т-1. Промывка гравийной засыпки в приемке.	т		24	5,6		07.07.23
5	ГПП-16 Т-2 ОРУ 110 кВ ППР	т		48	5,6		12.07.23
6	ГПП-13 ОРУ-110 кВ Т-12 демонтаж сгоревшего эл.двигателя.	т		24	5,6		12.07.23
7	ГПП-3, ЗРУ-10 кВ яч.№30 замена масла.	т		48	5,6		12.07.23.
8	ГПП-16 ЗРУ-10кВ яч.61,63,64,62,60 ППР.	т		72	5,6		13.07.23
9	ГПП-16 ОРУ-110 Т-2, шаот-2 ППР	т		48	5,6		14.07.23
10	ГПП-16ОРУ-110 кВ Т-1 устранение течи масла	т		48	5,6		17.07.23
11	ГПП-13 ОРУ-110 кВ Т-1 промывка тр-ра и гравийной засыпки	т		96	5,6		18.07.23
12	КТП дирекция КАМАЗА-демонтаж, монтаж электрона.	т		48	5,6		18.07.23
13	ГПП-16 ОРУ-110 кВ Т-1 расшиновка тр- ра, устранение течи масла.	т		72	5,6		19.07.23
14	ГПП-12 ОРУ -110 кВ Т-1 шаот-1 ППР	т		48	5,6		20.07.23
15	ГПП-16 ОРУ-110 кВ Т-1 промывка тр-ра и гравийной засыпки.	т		96	5,6		20.07.23
16	ГПП-21, ЗРУ-10кВ яч.№48 замена масла.	т		48	5,6		13.07.23- 16.07.23.
17	ГПП-4,ОРУ-110кВ: восстановление приемка Т-1.	т		48	5,6		13.06.23- 23.06.23.

18	ГПП-21,ЗРУ-10кВ: яч7, 41 установка ножей на ТТ.	Т		48	5,6		14.07.23
19	ГПП-4,ЗРУ-10кВ: яч 24 замена масла после отключения от токовой защиты.	Т		48	5,6		17.07.23
20	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Т-1.	Т		48	5,6		18.07.23- 21.07.23
21	ГПП-3 Т-2, ОРУ-110кВ промывка гравийной засыпки ТР.замена селикагеля.	Т		48	5,6		13.06.23- 16.06.23.
22	ГПП-12 ОРУ-110 кВ Т-1 ППР	Т		48	5,6		21.07.23
	<b>Итого:</b>			<b>1200</b>			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

И.М.Мухаметзянов

Ю.С.Шеретов