

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 01 » 03 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 124 февраль месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-13 Т-11. Демонтаж трансформатора ТД-10000/10-6300	Т		102	5,6		01.02. по 28.02
2	Погрузка и перевозка трансформатора с ГПП-13 Т-11	Т		16	5,6		-//-
3	Разборка трансформатора ТД-10000/10-6300, рзвинчивание болтов, снятие стопорных болтов, снятие крышки трансформатора, установка активной части на ремонтную площадку	Т		64	5,6		-//-
4	Замена всех резиновых уплотнений бака трансформатора	Т		32	5,6		-//-
5	Ремонт электродвигателя АО2 2шт	Т		24	5,6		-//-
6	Грузоподъемные механизмы	ТО		38	5,6		-//-
7	Кран мостовой г/п-20/5 ч-2583	Т		49	5,6		-//-
8	Общезаводское оборудование	Т		93	5,6		-//-
9	Технологическое оборудование	Т		82	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		98	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Ремонт термосифонного фильтра, замена силикагеля и резиновых уплотнений	Т		8	5,6		-//-
13	Ремонт расширителя, замена резиновых уплотнений	Т		13	5,6		-//-
14	Ремонт вводов, очистка от загрязнений ,замене резиновых уплотнений	Т		18	5,6		-//-
15	Ремонт воздухоосушителя, замена резиновых уплотнений	Т		6	5,6		-//-
16	Ремонт радиаторов , замена резиновых уплотнений	Т		43	5,6		-//-
17	Ремонт бака и крышки трансформатора, замена резиновых уплотнений	Т		52	5,6		-//-
18	Ремонт активной части трансформатора	Т		15	5,6		-//-
	ИТОГО			786			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объём сдал: Нач. участка

Объём принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов