


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«03» 04 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам ЦЭС бригады 124 март месяц 2023 г.





№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-13 Т-12. Демонтаж трансформатора ТД-10000/10-6300	Т		102	5,6		01.03.по 31.03
2	Погрузка и перевозка трансформатора с ГПП-13 Т-12 на БРКТ	Т		8	5,6		-//-
3	Сушка трансформатора ТД-10000/10, опрессовка обмоток «НН» и «ВН», установка активной части в бак	Т		64	5,6		-//-
4	Сушка и очистка трансформаторного масла, Заливка масла в трансформатор	Т		26	5,6		-//-
5	Сборка системы охлаждения и арматуры. Установка радиаторов, трубопроводов и задвижек, термосифонного фильтра	Т		23	5,6		-//-
6	Перевозка трансформатора с БРКТ на ГПП-13 Т-11, Разгрузка. Монтаж расширителя, предохранительной трубы, воздухоосушителя, газового реле.	Т		94	5,6		-//-
7	Доливка масла в трансформатор ГПП-13 Т-11	Т		5	5,6		-//-
8	Общезаводское оборудование	Т		178	5,6		-//-
9	Технологическое оборудование	Т		93	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		98	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Грузоподъемные механизмы. Кран балка г/п-1,0	Т		30	5,6		-//-
13	Грузоподъемные механизмы	ТО		28	5,6		-//-
14	Общезаводское оборудование	ТО		184	5,6		-//-
15	Вентиляционное оборудование	Т		39	5,6		-//-
16	ГПП-1 Т-1. Устранение течи масла	Т		45	5,6		-//-
ИТОГО				1050			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов