

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«17» 04 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 124апрель месяц 2023 г.


№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Демонтаж вводов, газового реле, радиаторов, вентиляторов ТД-10000/10 Т-12	Т		14	5,6		03.04 по 28.04.
2	Вскрытие активной части ТД-10000/10	Т		6	5,6		-//-
3	Ремонт бака ,крышки. замене резиновых уплотнений ТД-10000/10 Т-12	Т		24	5,6		-//-
4	Ремонт системы охлаждения. Замена резиновых уплотнений ТД-10000/10 Т-12	Т		21	5,6		-//-
5	Ремонт предохранительной трубы. замена резиновых уплотнений.ТД-10000/10 Т-12	Т		4	5,6		-//-
6	Ремонт расширителя ТД-10000/10 Т-12. , замена резиновых уплотнений. Ремонт маслоуказателя.	Т		6	5,6		-//-
7	Ремонт воздухоосушителя ТД-10000/10 Т-12. 3, замена резиновых уплотнений, замена силикагеля.	Т		4	5,6		-//-
8	Ремонт термосифонного фильтра ТД-10000/10 Т-12. замена резиновых уплотнений, замена силикагеля	Т		8	5,6		-//-
9	Технологическое оборудование	Т		32	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		90	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Грузоподъемные механизмы. Кран мостовой г/п-125/20 ч-2584	Т		96	5,6		-//-
13	Грузоподъемные механизмы	ТО		18	5,6		-//-
14	Общезаводское оборудование	ТО		141	5,6		-//-
15	Вентиляционное оборудование	Т		57	5,6		-//-
16	ГПП-1 Т-1. Устранение течи масла трансформатора ТДЦ-125000/110	Т		40	5,6		-//-
17	ГПП-3 Т-1. Устранение течи масла трансформатора ТРДЦН-80000/110	Т		24	5,6		-//-
18	ГПП-5. Устранение течи масла трансформатора ТДРН-32000/110	Т		24	5,6		-//-
19	Ремонт электродвигателя насоса механической пилы	Т		32	5,6		-//-
20	Трансформатор ТМ-1000/10-6,3 Т-2. Демонтаж расширителя, вводов, предохранительной трубы, радиаторов	Т		14	5,6		-//-
21	Вскрытие активной части трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-2	Т		4	5,6		-//-
22	Ремонт активной части трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-2	Т		10	5,6		-//-
23	Ремонт переключателя ПБВ трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-2	Т		13	5,6		-//-
24	Уборка территории БРКТ и утилизация отходов	Т		40	5,6		-//-
	ИТОГО			755			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объём сдал: Нач. участка

Объём принял: Нач. ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов