


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«31» 05 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 124 май месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Сушка активной части трансформатора ТД-10000/10 Т-12	Т		25	5,6		02.05 по 31.05
2	Сборка системы охлаждения ТД-10000/10 Т-12. Установка радиаторов, задвижек термосифонного фильтра.	Т		23	5,6		-//-
3	Установка активной части в бак ТД-10000/10 Т-2	Т		15	5,6		-//-
4	Заливка трансформатора маслом в трансформатор ТД-10000/10 Т-2 с дегазацией	Т		12	5,6		-//-
5	Ремонт контактора трансформатора ГПП-13 Т-1	Т		48	5,6		-//-
6	Замена резиновых прокладок трансформатора ГПП-13 Т-1 на вводе 110 КВ фаза «В» и «С»	Т		24	5,6		-//-
7	Установка активной части в бак трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-2 ПНС	Т		7	5,6		-//-
8	Сборка системы охлаждения трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-2 ПНС	Т		10	5,6		-//-
9	Установка расширителя, предохранительной трубы трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-2	Т		5	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	Т		69	5,6		-//-
11	Технологическое оборудование	ТО		98	5,6		-//-
12	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
13	Грузоподъемные механизмы.	Т		56	5,6		-//-
14	Грузоподъемные механизмы	ТО		18	5,6		-//-
15	Общезаводское оборудование	ТО		184	5,6		-//-
16	Вентиляционное оборудование	Т		57	5,6		-//-
17	Ремонт бака и крышки трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-1 ПНС	Т		28	5,6		-//-
18	Ремонт системы охлаждения ТМ-1000/10-6 Т-1 ПНС	Т		21	5,6		-//-
19	Ремонт расширителя трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-1 ПНС	Т		10	5,6		-//-
20	Ремонт предохранительной трубы трансформатора ТМ-1000/10-6 Т-1 ПНС	Т		4	5,6		-//-
21	Трансформатор ТМ-1000/10-6,3 Т-1 ПНС. Демонтаж расширителя, вводов, предохранительной трубы, радиаторов	Т		14	5,6		-//-
22	Вскрытие активной части трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-1 ПНС	Т		4	5,6		-//-
23	Ремонт активной части трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-1 ПНС	Т		10	5,6		-//-
24	Ремонт переключателя ПБВ трансформатора ТМ-1000/10-6,3 Т-1 ПНС	Т		13	5,6		-//-
25	Ремонт вводов ТМ-1000/10-6,3 Т-1 ПНС	Т		12	5,6		-//-